

COMPLEXO HOSPITALAR DO COTOXÓ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TODAS AS IMPORTÂNCIA X R\$1.000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAIS
ATIVIDADES	MESES----->															
DEMOLIÇÕES	689,0	689,0														1.377,9
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.679,0	1.679,0	1.679,0	1.679,0												6.715,9
OBRAS DE CONCRETO ARMADO			2.285,5	2.285,5	2.285,5	2.285,5	2.285,5	2.285,5	2.285,5							15.998,8
PAREDES DE ALVENARIAS	INÍCIO DE OBRA			156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6							939,4
ESTRUTURAS METALICAS					318,8	318,8	318,8									956,5
ESQUADRIAS DE MADEIRA						76,8	76,8	76,8	76,8	76,8						384,1
ESQUADRIAS DE ALUMINIO/FERRO								1.260,3	1.260,3	1.260,3						3.780,9
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ,GASES, INCÊNDIO					756,8		756,8		756,8	756,8	756,8		756,8			4.541,0
INSTALAÇÕES ELETRICAS							1.254,6		1.254,6		1.254,6	1.254,6				1.254,6
SANITARIOS										70,0		70,0		70,0		210,1
REVESTIMENTOS DE PAREDES										428,8	428,8	428,8	428,8	428,8		2.144,2
REVESTIMENTO DE FACHADAS											940,8	940,8	940,8	940,8		3.763,1
IMPERMEABILIZAÇÕES										122,8	122,8	122,8	122,8			491,1
LAMINADOS MELAMINICOS											39,7	39,7	39,7			119,2
VIDROS											334,4	334,4	334,4			1.003,1
REVESTIMENTO DE TETOS											326,0	326,0	326,0			978,1
REVESTIMENTOS DE PISOS											1.232,1	1.232,1	1.232,1			3.696,2
PAISAGISMO													69,2	69,2	69,2	207,5
PROTEÇÃO E LIMPEZA															44,2	44,2
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS									2.929	2.929	2.929	2.929		2.929		14.643,1
DESEMBOLSO MENSAL	2.367,9	2.367,9	3.964,5	4.121,1	3.517,8	4.092,3	3.594,6	5.033,8	7.464,7	6.898,8	8.364,6	6.423,2	4.250,6	4.437,5	1.368,0	68.267,4